

PLANTEL/ EL CID/075/2022-A

El Cid, Tizayuca Hgo. A 14 de abril de 2022.

M.A.N. JUAN ANTONIO SERRANO ZARATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
P R E S E N T E

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez le informo que los trabajos realizados por personal del proveedor LUIS ANDRES AGUILAR CRUZ en el aula didáctica ubicada en la parte superior del módulo B del Plantel El Cid; fueron realizados y concluidos a entera satisfacción, mismos que se describen a continuación:

- Suministro y colocación de puerta multipanel y marco de aluminio de 2", incluye: chapa modelo 525 marca phillips, bisagras de libro de aluminio, flete a la obra para mantenimiento del Centro Educativo.
- Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural mate de 2" y cristal filtrasol de 6 mm diseño en fijos corredizos según planos, normas y especificaciones, incluye herrajes, vinilos, sellado perimetral y todo lo necesario para su correcta instalación.
- Suministro y colocación de barandal metálico, para circulación, a base de perfil tubular rectangular C-14 de 2x1" en sentido vertical con separación de 15 cm entre ejes, refuerzo vertical inferior a base de perfil tubular rectangular C-14 de 2X1", refuerzo vertical superior a base de solera de 2X 1/2", pasamanos perfil ventanero C20, incluye una mano de primario, y dos manos de pintura de esmalte, placas base de 3/16, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución

• Sin más por el momento quedo de Usted.

ATENTAMENTE

"UN ESPACIO PARA TRANSFORMAR NUESTRO TIEMPO"



MTRA. ELSA RUFINA OSORIO VERA
DIRECTORA DEL PLANTEL EL CID

