

Oficio No. COBAEH/TELLEZ/AD/04/2022
Jagüey de Téllez, Mpio. de Zempoala, Hgo. a 10 de marzo de 2022


M.A.N. JUAN ANTONIO SERRANO ZARATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
P R E S E N T E

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez le informo que los trabajos realizados a la subestación poste de 75 KVA del Plantel Téllez por personal del proveedor TOMAS ROBLES PELCASTRE, fueron realizados y concluidos a entera satisfacción, mismos que se describen a continuación:

- Trámite ante la CFE para libranza y reemplazo de accesorios en media tensión.
- Desconexión y retiro de cortacircuito fusible CCF 23 KV 100A (3pz).
- Desconexión y retiro de apartarrayo de distribución cerámico 21 KV (3pz).
- Suministro, instalación y conexión de cortacircuito fusible polimérico CCF 25KV 100A en poste de concreto con línea de distribución primaria existente.
- Suministro, instalación y conexión de apartarrayo polimérico 21kV en poste de concreto con línea de distribución primaria existente.
- Suministro, instalación y conexión de bastidor B4 para preparación de transformador y recibir acometida en baja tensión.
- Suministro, instalación y conexión de alimentador primarios desde el secundario del transformador hasta bastidor B4, 3F-4H, con cable THHW LS 1/0 AWG.
- Suministro, instalación y conexión de acometida en baja tensión con cable múltiple aéreo de aluminio (3+1) cal. 2 AWG.
- Suministro, instalación y conexión de bajante de tierra física para equipo transformador 75 kVA instalado en poste de concreto y parrilla.
- Pruebas de funcionamiento y conexión de porta fusibles tipo K 2A.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"UN ESPACIO PARA TRANSFORMAR NUESTRO TIEMPO"



MIGUEL ANGEL MEZA ANGELES
DIRECTOR DEL PLANTEL TELLEZ
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO



COBAEH
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
PLANTEL TÉLLEZ
13ECB0026C