



PLANTEL HUAZALINGO

Huazalingo, Hidalgo a 29 de Octubre del 2020.

LIC. JUAN ANTONIO SERRANO ZARATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEL COBAEH
PRESENTE

Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento, que los trabajos realizados en este centro educativo, por parte del equipo de trabajo del proveedor Arnulfo López Bernal, fueron realizados y concluidos con entera satisfacción, mismos que se definen a continuación:

- 1.- Mantenimiento a transformador de 30 Kva, tensión de entrada 34000 voltios salida 110/220 voltios, que presenta demasiado estado de oxidación y escurrimiento de aceite, incluye: limpieza en general, cambiado de empaques de boquillas y tapa, revisar fugas de aceite, pruebas de aceite dieléctrico y suministrar lo necesario, reapriete de tornillería en crucetas y base del poste.
- 2.- Mantenimiento correctivo a poste de tensión media que presenta inclinación considerable sobre terreno accidentado, incluye: maniobra en línea viva de 34000 voltios, excavación en la base del poste en terreno tipo b, herramienta y equipo necesario para corregir inclinación, mejoramiento de terreno con concreto hidráulico hecho en obra con resistencia de $f_c=250$ kg/cm² y mampostería de piedra ahogada.

Sin otro asunto a tratar, quedo a sus órdenes.

Atentamente
"Un espacio para transformar nuestro tiempo"

ING. MANLIO A. QUINTERO SANCHEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL

